

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 14//14 i 36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na \_\_sjednici od \_\_.ožujka 2016.g., donijelo je

**ODLUKU O PRIHVACANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina  
u 2015.godini**

**Članak 1.**

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina Općine Kistanje u 2015.g.
2. Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.g. planiran u visini od 1.990.015,00kuna , a ostvaren u visini od 1.525.903,90 kuna , odnosno sa 76,678%.
3. Program je ostvaren kao slijedi:

**A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda**

R.br.	Naziv investicije	Opis	Plan	Ostvareno	Napomena
1.	Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”- II.faza, jugozapadno područje naselja, bez ulica Gospe Letničke I Gojka Šuška-dovršetak izgradnje.	Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrđi glavnog projekta, i to:	701.608,97	746.752,15	
		<b>DIONICE:</b>			
		a)Ulica M.Marulića-dovršetak radova započetih 18.11.2014.	111.763,00	111.763,00	Projekt:PORLZ365 Ukupna vrijednost izvedenih radova je 491.762,76 kn s PDV,odnosno 393.410,21 kn bez PDV-a. U 2014. g. po Prvoj privremenoj situaciji ukupno je izvedeno radova za 390.616,99 kn , a plaćeno 380.000,00 kn. U siječnju 2015. izvedeno je radova u vrijednosti od 101.145,78 kn (Konačna situacija od11.02.2015.)  Izvori: MRRFEU 380.000,00 kn i Općina Kistanje 111.763,00 kn

		b)Ulica Glama,L=269,08 (sa nogostupima) (Radovi+nadzor)	589.845,97	634.989,15	Projekt:PORLZ135 Ukupna vrijednost: 634.989,14 kn s PDV Od toga: Radovi:499.951,32 kn, bez PDV-a, odnosno 624.939,14 kn sa PDV-om +10.050,00 kn nadzor (s PDV- om),  Izvori: MRRFEU 350.000,00 kn i Općina Kistanje 284.989,14 kn
2.	Modernizacija nerazvrstanih cesta	Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta.	1.110.406,10	602.906,19	
		DIONICE:			
		a)ŽC 6053-Matijevići- Đilasi (Naselje Kolašac) ,L=1.200m	361.562,90	361.562,90	Projekt : PORLZ145 Ukupna vrijednost: 602.906,19 kn Od toga: Radovi:472.384,95 kn bez PDV-a, odnosno 590.481,19 kn sa PDV + 12.425,00 kn nadzor. Izvori: MRRFEU 443.000,00 kn i Proračun Općine Kistanje 159.906,19 kn (Radovi:147.481,15 kn +12.425kn nadzor).
		b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić/ukupno 700m.  I nadzor:	228.918,29  12.425,00	228.918,29  12.425,00	
		Od ŽC6062-Ljune, L=1.017 m	325.400,00	0	0
		Od LC-Manojlovići (Dubravari),L=545 m	182.100,00	0	0
3.	Modernizacija ulice Nikole Tesle u Kistanjama	Izvođenje zemljanih,betonskih i asfaltnih radova na modernizaciji cca 700 m kolovoza i izgradnja nogostupa/pješačke staze na jednoj strani ulice.	114.000,00	113.155,39	Radove na kolovozu izravno financirale ŽUC ŠKŽ.  Radove na nogostupu/pješačkoj stazi financirali:  N.P.Krka 112.000,00 kn I Općina Kistanje 1.155,39 kn

4.	Sanacija precrpnice kanalizacije u novom naselju „Kistanje 1”, u Kistanjama.	Demontaža neispravnih , nabava i montaža novih pumpi , ventila itd. u precrpnici kanalizacije.	40.000,00	39.090,23	Izvor: Općina Kistanje 100%
			1.966.015,00	1.501.903,90	

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENO
Proračun Općine Kistanje	553.515,16	596.903,95
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	793.000,00	793.000,00
Nacionalni park KRKA	112.000,00	112.000,00
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	507.500,00	0
Ukupno:	1.966.015,10	1.501.903,90

**B). Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje fekalne kanalizacije**

R. BR.	Naziv investicije	Opis	PLAN	OSTVARENO
2.	Reciklažno dvorište	Projektna dokumentacija -Idejni projekt	24.000,00	24.000,00
		Ukupno:	24.000,00	24.000,00

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENO
Općina Kistanje	24.000,00	24.000,00

REKAPITULACIJA		
NAZIV	PLAN	OSTVARENO
A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture –javne površine, staze, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, odvodnja oborinskih voda	1.966.015,00	1.501.903,90
B) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanja otpadnih voda-projektna dokumentacija	24.000,00	24.000,00
Sveukupno:	1.990.015,00	1.525.903,90

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-01/16-01/  
URBROJ:2182/16-01-16-1  
Kistanje, \_\_.ožujka 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE  
PREDSJEDNIK  
Marko Sladaković

Marko Sladaković